

Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционной программы АО "ТАТЭК" за 1 квартал 2020 г.

тыс. тенге, без учета НДС

№ п/п	Наименование	Год ввода в эксплуатацию	Ед. изм.	Источник инвестиций (собственные средства, амортизационные отчисления)		Примечание
				кол-во	сумма	
1	Модернизация ПС-110/35/10 кВ №159 "Карабулак"	1976г.	шт.	1	0,000	Замена устаревшего оборудования и устройств РЗА на новое.
2	Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Талдыкорган мкр. "Восточный"	1981г.	км/шт.	26,949/6	0,000	Замена ВЛ 10,04 кВ на ВЛН 10,04 кВ в связи с ростом нагрузки
2.1	Модернизация ВЛ 10 кВ №2 от РП №6	1981г.	км.	4,4	0,000	
2.2	Модернизация ВЛ 0,4 кВ		км.	22,543	0,000	
2.3	Модернизация КТП 10/0,4 кВ		шт.	6	0,000	
3	Модернизация ВЛ-10 кВ от ПС-103 до РП-10 кВ "Самал" г.Талдыкорган		км/шт.	1,32/1	0,000	Замена КЛ-10 кВ переводом на ПС-103 и ПП-№1 10кВ на РП-10 кВ
3.1	Модернизация кабельных сетей 10 кВ от ПС-149		км.	1,32	0,000	
3.2	Модернизация переключательного пункта (ПП-1) 10 кВ		шт.	1	0,000	
4	Модернизация РП-10 кВ №3 г.Талдыкорган	1980г.	шт.	1	0,000	Замена устаревшего оборудования и устройств РЗА на новое.
5	Модернизация РП-10 кВ №12 г.Талдыкорган	1980г.	шт.	1	0,000	
6	Модернизация ПС-110/35/10 кВ №182 "Бесколь"		шт.	1	0,000	
7	Прочие затраты		км/шт.	28,269/6	3 700,000	Экспертиза, экологический проект, геологические работы, технадзор
7.1	Инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы		км.	28,269	3 700,000	
7.2	Экспертиза		шт.	6	0,000	
7.3	Технический надзор		шт.	6	0,000	
	ИТОГО				3 700,000	модрн. на 2020г.- 685 100,000

*Сметная стоимость рассчитана по ценам 2019г

Управляющий директор по производству

Управляющий директор по экономике и финансам

Технический директор



Джелдыбаев С.Б.

Адамбекова Г.Е.

Илипбаев Д.Ш.