

Информация
субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за I полугодие 2022 г.
Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)
Распределение и передача электроэнергии
(вид деятельности)
Приложение №5 приказу руководителя Департамент Комитета
по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики Республики Казахстан
по Алматинской области от "20" ноября 2020 года №175 -ОД

№ П/П	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования,тыс.тг																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы(проекты), тыс.тг		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклон	причины отклон	план	факт	отк	причины	план	факт	план	факт	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклон	причины отклон	план	факт	отк	причины	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК"	км/шт	4/42,1	0	695 000	8 572	695 000	8 572	-686 428	На данный момент исполнены экспертные заключения объектов. Исполнения модернизации электрических сетей не производилась, так как тендер состоялся 07.06.2002г. и с 20.06.2022г. будет определен подрядчик.									
1	Модернизация ПС 110/10 кВ № 16Т "Батыс" г Уштобе	шт	1		25 262	1 145	25 262	1 145	-24 118										
2	Модернизация ПС 110/35/10 кВ № 159 "Карабулак"	шт	1		111 008	328	111 008	328	-110 680										
3	Модернизация распределительных сетей 6/0,4 кВ № 6701,6702,6704 от ПС-35/6 кВ №167 г Тексан	км	42,10		403 847	6 199	403 847	6 199	-397 648										
4	Модернизация РП-10кВ № 5 г Талдыкорган	шт	1		76 732	435	76 732	435	-76 297										
5	Модернизация РП-10кВ № 5 г Талдыкорган	шт	1		78 151	466	78 151	466	-77 685										

Управляющий директор по производству

Джелдыбаев С.Б.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года, предшествующего отчетному периоду	план (год) тыс.тг	факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	695 000	1,23%	-98,8%	
Снижение износа(физического)основных фондов(активов), %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	88%		87%	-0,8%	
Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	12,8%		12,5%	-0,3%	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)(шт)	161		114	-47	

Управляющий директор по производству
(Ф.И.О. дата.подпись



Дзельдыбаев С.Б.