

Приложение №4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

Информация
субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2019 г

Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)

Распределение и передача электроэнергии
(вид деятельности)

Приложение №1 приказу руководителя Департамента Комитета
по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики Республики Казахстан
по Алматысской области от "30" сентября 2019 года № 06 -ОД
(кем утверждена программа проекта, дата, номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тг																		
№ П/П	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы(проекта), тыс.тг		Собственные средства				Засмные средства				Бюджетные средства		Нерегулируе мая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклон	причины отклон	план	факт	отклон	причины отклон	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК"				606,753	579,656	606,753	576,418	-30,3									
1	Модернизация РП - 10 кВ №8 г. Талдыкорган	шт	1	1	38,86	38,86	38,86	38,9	0,0									
2.	Модернизация кабельных сетей 10 кВ от РП-10 кВ № 8 г.Талдыкорган	км	10,80	10,80	97,471	97,471	97,471	97,47	0,0									
2	Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ п. Отеный г. Талдыкорган в том числе:	км	33,7	33,7	212,518	212,518	212,518	212,52	0,0									
2.1	Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ с.Еркен г. Талдыкорган	км	35,2	35,2	239,355	212,3	239,355	209,0	-30,3									
3	Внедрение АСКУЭ низкого уровня по г.Талдыкорган в том числе:	шт	1	1	3,47	3,47	3,47	3,47	0,0									
3.1	Внедрение АСКУЭ низкого уровня по г.Талдыкорган	шт	1	1	3,466	3,466	3,47	3,47	0,0									
	Прочие затраты	шт			15,08	15,08	15,08	15,08	0,0									
	Инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы	км	79,700	7,49	79,700	7,49	79,700	7,49	0,36									
	Экологический проект	шт	4	0,36	4	0,36	4	0,36										
	Экспертиза	шт	5	1,52	5	1,52	5	1,52										
	Технический надзор	шт	5	5,71	5	5,71	5	5,71										

Управляющий директор
по производству

Джелдыбаев С.Б.

Управляющий директор
по экономике и финансам

Адамбекова Г.Е.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года, предшествующего отчетному периоду	план (год) тыс.тг	факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	606753	95,0%	5,0%	
Снижение износа(физического)основных фондов(активов), %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	67%		66,9%	0,1%	
Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	14,7%		14,6%	0,1%	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)(шт)	14		9		

Управляющий директор по производству " _____ " _____ Джелдыбаев С.Б.
(Ф.И.О. дата.подпись)