

Информация
субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы
за 2023 г.
Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)
Распределение и передача электроэнергии
(вид деятельности)
Приложение №5 приказу руководителя Департамент Комитета
по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики Республики Казахстан
по Алматинской области от "23" июня 2023 года № 52 -ОД
(кем утверждена программа проекта,(дата, номер приказа))

№ П/П	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ),						Отчет о прибылях и убытках* тыс.тг	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тг				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности и предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности	
	Наименование регулируемых услуг (товаров,работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях,тыс кВт/час		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	Причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности,шт по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				План	Факт							Амортизация	Прибыль				факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	24	25		
1	Передача и распределение электроэнергии	Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК"	шт/км	4/42,1	4/42,2	01.01.23-31.12.23 г	0	880 217	880 217	-	-	880 217	-	-	-	138 920	87,8%	85,2%	12,33%	12%	330	654		
		Модернизация ПС-110/35/10 кВ №151 «Уштобе»	км.	1				282 361	282 361	-		282 361												
		Модернизация двухцепной ЛЭП 110 кВ №102, №103 "Талдыкорган-Уштобе"	компл.	3				34 029	34 029	-		34 029												
		Модернизация распределительных сетей 6/0,4 кВ ВЛ-6кВ №6703, №6705 от ПС-167 г.Текел	км.	23,50				305 471	305 471	-		305 471	-	-		-								
		Модернизация ВЛ-10кВ №1 от ПС-110/35/10/6кВ №130 "Рудник" Кербулакский район, с.Рудничный	компл.	11				78 139	78 139	-		78 139	-	-		-								
Дополнительная инвестиционная программа																								
		Модернизация РП-10кВ №2 г.Талдыкорган	компл.	1				87 166	87 166	-		87 166												
		Модернизация двухцепной ЛЭП 110 кВ №155, №156 г.Талдыкорган	км.	8				93 052	93 052	-		93 052												
		Капитальный ремонт КЛ-10кВ №20, №54, №55, №56 г.Талдыкорган	км.	3						-					57 936									
5		Капитальный ремонт РП-10кВ №4 г.Талдыкорган	компл.	1											80 984									

И.О. Управляющего директора
по производству - технический директор

Управляющий директор
по экономике и финансам

Д.Ш. Д.Ш.

Г.Е. Г.Е.



