

Исполнение  
Программы модернизации региональных электрических сетей  
АО "ТАТЭК" за 2023 год

тыс.тенге, без учета НДС

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Источник финансирования								отклонение	%	Причины отклонение	
		Ед. изм	Кол-во	Сумма инвестиций, тысяч тенге	Собственные средства	Капитальный ремонт приводящий к росту стоимости ОС	Кол-во	Сумма инвестиций, тысяч тенге	Собственные средства				Капитальный ремонт приводящий к росту стоимости ОС
		План				Факт							
1	Модернизация ПС-110/35/10 кВ №151 «Уштобе»	компл.	1	282 361.391	282 361.39		1	281 181.201	281 181.2		- 1 180.19	- 0.42	Отклонение связано с тендерной процедурой
2	Модернизация двухцепной ЛЭП 110 кВ №102, №103 "Талдыкорган-Уштобе"	км.	3	34 028.64	34 028.64		3	33 902.043	33 902.0		- 126.60	- 0.37	
3	Модернизация распределительных сетей 6/0,4 кВ ВЛ-6кВ №6703, №6705 от ПС-167 г.Текели	км.	23.5	305 470.959	305 470.96		23.5	305 148.149	305 148.1		- 322.81	- 0.11	
4	Модернизация ВЛ-10кВ №1 от ПС-110/35/10/6кВ №130 "Рудник" Кербулакский район, с.Рудничный	км.	11	78 139.010	78 139.01		11	78 048.453	78 048.5		- 90.56	- 0.12	
<b>ИТОГО:</b>				<b>700 000.00</b>	<b>700 000.00</b>	-		<b>698 279.85</b>	<b>698 279.85</b>		<b>- 1 720.15</b>	<b>- 0.25</b>	
<b>Дополнительная инвестиционная программа</b>													
1	Модернизация РП-10кВ №2 г.Талдыкорган	компл.	1	87 165.65	87 165.65		1	89 954.669	89 954.67		2 789.02	3.20	отклонение связано с замечанием тех.экспер.касательно ПСД
2	Модернизация двухцепной ЛЭП 110 кВ №155, №156 г.Талдыкорган	км.	7.7	93 051.731	93 051.73		7.7	92 745.217	92 745.22		- 306.51	- 0.33	Отклонение связано с тендерной процедурой
<b>ВСЕГО:</b>				<b>880 217.378</b>	<b>880 217.38</b>			<b>880 979.73</b>	<b>880 979.73</b>		<b>762.35</b>	<b>0.09</b>	
<b>Капитальный ремонт приводящий к росту стоимости ОС</b>													
1	Капитальный ремонт КЛ-10кВ №20, №54, №55, №56 г.Талдыкорган	км.	2.64	57 936.354		57 936.35	2.64	56 901.936		56 901.94	- 1 034.42	- 1.79	Отклонение связано с тендерной процедурой
2	Капитальный ремонт РП-10кВ №4 г.Талдыкорган	компл.	1	80 983.754		80 983.75	1	79 096.617		79 096.64	- 1 887.12	- 2.33	
<b>ИТОГО:</b>				<b>138 920.11</b>		<b>138 920.11</b>		<b>135 998.57</b>		<b>135 998.57</b>	<b>- 2 921.54</b>	<b>- 2.10</b>	
<b>ВСЕГО: по АО "ТАТЭК"</b>				<b>1 019 137.49</b>		<b>138 920.11</b>		<b>1 016 978.31</b>			<b>- 2 159.18</b>	<b>- 0.21</b>	

Управляющий директор по производству

Туганбаев А.Б.

