

Исполнение

Программы модернизации региональных электрических сетей

АО "ТАТЭК" за 2022 год

тыс.тг без НДС

№ п/п	Наименование статьи программы	Ед.изм	План-2022 г		Факт. за 2022 г		откл	%	Причины отклонение
			Кол-во	сумма, тыс.тг	Кол-во	сумма, тыс.тг			
1	Модернизация ПС 110/10 кВ № 16Т "Батыс" г Уштобе	шт	1	25 262,2	1	25 159	-103,523	99,6%	отклонение связано с проведением тендерной процедуры при инвестиционн ой программы за 2022 год (была выставлена скидка технического надзора ТОО «КВС Company-9001»))
2	Модернизация ПС 110/35/10 кВ № 159 "Карабулак"	шт	1	111 007,9	1	110 854	-153,524	99,9%	
3	Модернизация распределительных сетей 6/0,4 кВ № 6701,6702,6704 от ПС-35/6	км	42,10	403 847,0	42,10	403 225	-622,245	99,8%	
4	Модернизация РП-10кВ № 5 г Талдыкорган	шт	1	76 732,3	1,00	76 578	-154,716	99,8%	
5	Модернизация РП-10кВ № 6 г Талдыкорган	шт	1	78 150,7	1	78 006	-144,725	99,8%	
	Итого:			695 000		693 821	-1 179	99,8%	

Управляющий директор по производству



Джельдыбаев С.