

Исполнение
Программы модернизации региональных электрических сетей
АО "ТАТЭК" за 2022 год

№ п/п	Наименование статьи программы	Ед.изм	План-2022 г		Факт. За 1 кв 2022 г		тыс.тг	без НДС
			Кол-во	сумма, тыс.тг	Кол-во	сумма, тыс.тг	откл	%
1	Модернизация ПС 110/10 кВ № 16Т "Батыс" г Уштобе	шт	1	25 262,2		0	-25 262,228	
2	Модернизация ПС 110/35/10 кВ № 159 "Карабулак"	шт	1	111 007,9		0	-111 007,859	
3	Модернизация распределительных сетей 6/0,4 кВ № 6701,6702,6704 от ПС-35/6	км	42,10	403 847,0		0	-403 846,952	
4	Модернизация РП-10кВ № 5 г Талдыкорган	шт	1	76 732,3		0	-76 732,291	
5	Модернизация РП-10кВ № 5 г Талдыкорган	шт	1	78 150,7		0	-78 150,670	
	Итого:			695 000		0	-481 998	0,0%

Примечание* На данный момент тендер на осуществления модернизации электрических сетей не состоялся, подрядчик не определен.

Управляющий директор по производству



Джельдыбаев С.