

Исполнение
Программы модернизации региональных электрических сетей
АО "ТАТЭК" за 1 полугодие 2021 год

тыс.тг без НДС

№ п/п	Наименование статьи программы	Ед.изм	План-2021 г		Факт. За 1 пг 2021 г		откл	%
			Кол-во	сумма, тыс.тг без НДС	Кол-во	сумма, тыс.тг без НДС		
1	Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ ВЛ-10кВ № 43 от ПС-110/35/10 кВ №134 "Жаркент"	км/шт	41,7/14	283 432		38 850	-244 582,00	14%
2	Внедрение системы АСКУЭ нижнего уровня г. Жаркент Панфиловского района	шт	6 114	406 568		347	-406 220,70	0,1%
	Итого:			690 000	0	39 197	-650 803	5,7%

Управляющий директор по производству



Джельдыбаев С.