

Информация
субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за 2020 г

Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)

Распределение и передача электроэнергии
(вид деятельности)

Приложение №5приказу руководителя Департамент Комитета
по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей
Министерства национальной экономики Республики Казахстан
по Алматинской области от "02" октября 2015 года №251 -ОД
(кем утверждена программа проекта,(дата, номер приказа))

№ П/П	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тг																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы(проекты), тыс.тг		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклон	причины	план	факт	откл	причины	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО	км/шт	28,2/11	28,2/6	685 100	328 902	685 100	551 095	-134 005									
1.	Модернизация ПС-110/35 /10 кВ № 159 "Карабулак"	шт	1,00	-	136 139	111 238	136 139	111 238	-24 901									
2.	Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ г.Талдыкорган мкр. "Восточный"	км/шт	26,9/6	26,9/6	165 753	165 753	165 753	135 917	-29 836									
3.	Модернизация ВЛ-10 кВ от ПС -103 до РП -10кВ "Самал" г.Талдыкорган	км/шт	1,3/1	1,3/-	89 826	89 826	89 826	73 657	-16 169									
4.	Модернизация РП -10кВ №3 г. Талдыкорган	шт	1	-	56 170	51 690	56 170	44 936	-11 234									
5.	Модернизация РП -10кВ №12 г. Талдыкорган	км	1	-	67 506	61 577	67 506	54 005	-13 501									
6.	Модернизация ПС -110/35/10кВ №182 "Бесколь"	шт	1	-	169 704	131 341	169 704	131 341	-38 363									

Управляющий директор по производству



Джелдыбаев С.Б.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года, предшествующего отчетному периоду	план (год) тыс.тг	факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	685100	80,00%	-20,0%	
Снижение износа(физического)основных фондов(активов), %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	67%		69%	2,1%	
Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	14,7%		14,7%	0,0%	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)(шт)	9		0		

Управляющий директор по производству
(Ф.И.О. дата.подпись



Джельдыбаев С.Б.

Модернизация электрических сетей АО "ТАТЭК" г.Талдыкорган

До модернизации

После модернизации

Модернизация распределительных сетей 10/0,4кВ мкр. Восточный



Замена СКТП-10/04кВ на
КТПН-10/04кВ



Замена ВЛ-10/0,4кВ с
неизолированными
проводами
на ВЛИ-10/0,4кВ с проводом
СИП-4
на ж/б стойках с выносом
из частной территории



Модернизация ВЛ-10кВ от ПС-103 до РП-10кВ "Самал"

Замена сущ.
переключательного пункта
(ПП №1) на КРУН-10кВ с
вакуумными выключателями
и микропроцессорным блоком
РЗА



Модернизация ПС-110/35/10кВ

Замена масляных
выключателей 110 кВ на
элегазовые
выключатели 110 кВ

